

平成21年度

# 工事監査結果報告書

平成22年3月


豊島区監査委員



21豊監発第10098号  
平成22年3月30日

豊島区長 高野之夫様

豊島区監査委員 山木  
同 寺澤  
同 鳴川  
同 木下



平成21年度工事監査の結果について

地方自治法第199条第9項の規定により、平成21年度工事監査結果報告書を別添のとおり提出いたします。

# 平成21年度 工事監査 結果報告書

## 第1 監査対象工事及び監査対象部課

平成20年度に着工した施設建設工事のうちから、次の工事を対象として監査を実施した。なお、監査対象工事の概要は、別紙のとおりである。

- 1 工事件名：豊島体育館耐震補強及び改修工事  
施工場所：豊島区要町三丁目47番8号  
対象部課：施設管理部 施設課
- 2 工事件名：池袋本町二丁目住宅新築工事  
施工場所：豊島区池袋本町二丁目28番  
対象部課：施設管理部 施設課
- 3 工事件名：(仮称)駒込六丁目公園整備工事  
施工場所：豊島区駒込六丁目3番1号  
対象部課：土木部 公園緑地課
- 4 工事件名：門と蔵のある広場整備工事  
施工場所：豊島区駒込三丁目12番  
対象部課：土木部 公園緑地課

## 第2 監査の方法

監査委員事務局職員による事務監査は、契約関係書類、支出関係書類、設計委託契約の起案書及び委託契約書、設計図書及び工事に係わる内訳書、起工書、起工時の単価表、工事記録日誌、工事写真等を調査し、各担当職員からの説明を受け、質疑応答を行った。

監査委員による監査では、工事施工状況について、あらかじめ提出を求めた監査資料に基づき、各主管部課長から工事の概要説明を受け、現場調査のうえ質疑応答を行った。

## 第3 監査の実施日

事務監査：平成22年2月5日(金)

実地調査：平成22年2月8日(月) 2月10日(水)

## 第4 監査の観点

監査にあたっては、当該工事に係る契約、支出事務等の執行状況及び工事の施工状況について、平成21年度監査計画に基づき、設計、積算、契約、施工等の技術面等から当該工事が適正に行われているかを主眼とし、合わせて経済性、効率性、安全性の観点にも留意して書類審査及び現地調査を実施した。

## 第5 監査の結果

### 1 豊島体育館耐震補強及び改修工事

特に指摘する事項は認められなかった。

### 2 池袋本町二丁目住宅新築工事

特に指摘する事項は認められなかった。

### 3 (仮称) 駒込六丁目公園整備工事

豊島区工事施行規程第22条では、工事主管課長は、工事の起工の内容を変更すると認めたときは速やかに工事変更するための決定手続きを行うとし、これによらない一括での契約変更は、変更見込み額が請負金額の10パーセントに相当する額又は400万円を超えるものではないと定めている。

しかしながら、本規程に反し下記のように一括して1,500万円余の契約変更を、工期末と同一日である平成21年3月13日に行っていた。

また、契約変更にあたっては、「契約事務の手引き」で契約課との事前協議が求められているが十分に行われていなかった。

今後は、適正な施工管理及び契約手続きの遵守を図られたい。

[契約変更までの経過]

・契約締結日	平成20年7月28日
・指示・協議書1 [ログハウス設置等の追加]	平成20年11月4日
・同 承諾書(請負業者から)	平成20年11月5日
・指示・協議書2 [プランタ花壇等の追加]	平成21年2月12日
・同 承諾書(請負業者から)	平成21年2月12日
・契約変更依頼の起案・決定(公園緑地課)	平成21年3月13日
・契約変更協議の起案・決定(契約課)	平成21年3月13日
・契約変更協議書の提出(契約課→請負業者)	平成21年3月13日
・契約変更承諾書の提出(請負業者→契約課)	平成21年3月13日
・契約変更月日(15,758,400円増)	平成21年3月13日
・工期	平成21年3月13日
・竣工月日	平成21年3月13日
・検査月日	平成21年3月26日

#### 4 門と蔵のある広場整備工事

前記3と同様に規程に反し、下記のように一括して500万円余の契約変更を工期末と同一日である平成21年3月13日に行っていた。

また、契約変更にあたっては、契約課との事前協議も十分に行われていなかった。今後は、適正な施工管理及び契約手続きの遵守を図られたい。

##### 〔契約変更までの経過〕

・ 契約締結日	平成20年9月18日
・ 指示・協議書1〔仮設道路設置、U字溝、地下浸透槽等の追加〕	平成20年10月20日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成20年10月20日
・ 指示・協議書2〔舗装止め材等追加〕	平成20年10月27日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成20年10月27日
・ 指示・協議書3〔人員配置等〕	平成20年10月28日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成20年10月28日
・ 指示・協議書4〔樹木の追加等〕	平成20年12月3日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成20年12月3日
・ 協議書〔舞台デッキ材料変更〕	平成20年12月24日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成21年1月13日
・ 指示・協議書5〔舞台デッキ設置の変更等〕	平成21年1月13日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成21年1月13日
・ 協議書6〔生垣支柱の変更〕	平成21年2月23日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成21年2月23日
・ 指示・協議書7〔コンクリートブロック土留、メッシュフェンス追加等〕	平成21年2月19日
・ 同 承諾書（請負業者から）	平成21年2月23日
・ 指示・協議書8〔寄贈修景物設置、客土追加等〕	平成21年3月13日
・ 同承諾書（請負業者から）	平成21年3月13日
・ 契約変更依頼の起案・決定（公園緑地課）	平成21年3月13日
・ 契約変更協議の起案・決定（契約課）	平成21年3月13日
・ 契約変更協議書の提出（契約課→請負業者）	平成21年3月13日
・ 契約変更承諾書の提出（請負業者→契約課）	平成21年3月13日
・ 契約変更月日（5,323,500円増）	平成21年3月13日
・ 工期	平成21年3月13日
・ 竣工月日	平成21年3月13日
・ 検査月日	平成21年3月26日

## 第6 意見

監査の結果に関する報告は、前項のとおりであるが、地方自治法第199条第10項の規定により、以下のとおり意見を申し添える。

(豊島体育館耐震補強及び改修工事について)

鉄骨屋根のボルトの仕様、エレベーター廻り鉄骨のハイテンションボルト摩擦接合部の錆の有無など、構造上、重要なポイントについて所管課の現場把握が不十分であったことがうかがえた。

今後は、工事監理を請負業者のみに任せるのではなく、所管課としても工事の進捗状況に合わせ、報告を徴するなど万全の工事監理に努められたい。

また、一般的に設計と工事監理が同一業者となっていることが多いが、必ずしも設計業者が監理しなければならないものではない。

工事監理体制の在り方についても検討されたい。

## 第7 監査結果等による改善措置等の報告

監査の結果及び意見について改善等の措置を講じたときは、地方自治法第199条第12項の規定に基づき、その旨を通知されたい。

## 1 豊島体育館耐震補強及び改修工事の概要

### (1) 規模

- ① 敷地面積 : 4,205㎡
- ② 延床面積 : 3,306㎡
- ③ 構造・階数 : 鉄筋コンクリート造（屋根一部鉄骨構造）、地下1階、地上2階建て
- ④ 建築年次 : 昭和42年

### (2) 工事概要

#### ①耐震補強及び改修工事

##### 耐震補強工事

2階回廊部コンクリート耐震補強壁新設（4か所）

1階通路部コンクリート耐震補強壁新設（8か所）

##### 内部改修

内部全面改修（建具全面改修含む）

各階だれでもトイレ設置及び昇降機設置に伴う改修

##### 外部改修

外壁全面改修（サッシ全面改修含む）

屋上防水改修（トップライト撤去含む）

外部スロープ設置

#### ②冷暖房・換気設備工事

冷暖房機及び換気設備の設置（競技場、事務室、会議室等）

#### ③給排水衛生・消火・ガス設備工事

高架水槽耐震補強及び給水管改修

便所改修及びだれでもトイレ設置

給湯管改修及び給湯器設置

屋内消火栓及び消火管改修

ガス管改修

#### ④昇降機設備工事

乗用（車いす兼用）昇降機設置

地下1階～地上2階（3停止）、積載荷重750g（定員11人）

車いす用段差解消機設置

据置型、積載荷重180kg

#### ⑤電気設備工事

受変電設備、幹線設備、動力設備、電灯設備、弱電設備、自動火災報知設備、自動閉鎖設備の撤去新設

⑥外構工事

アスファルト・インターロッキング改修、掲示板・車止め・バリカー等新設

⑦外構電気工事

外構工事に伴う照明設備の新設（風力・ソーラー発電、LED照明）

(3) 工事費等

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
豊島体育館耐震補強及び改修工事	354,721,500	H20. 7. 11	H21. 5. 29	小松原・メイユウビルド特定建設工事共同企業体
		H20. 7. 14～H21. 5. 29	H21. 6. 8	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う冷暖房・換気設備工事	49,513,800	H20. 6. 23	H21. 5. 29	(株)クリマテック
		H20. 6. 24～H21. 5. 29	H21. 6. 4	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事	55,912,500	H20. 6. 24	H21. 5. 29	経塚工業(株)
		H20. 6. 25～H21. 5. 29	H21. 6. 5	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う昇降機設備工事	13,303,500	H20. 6. 24	H21. 5. 29	中央エレベーター工業(株)
		H20. 6. 25～H21. 5. 29	H21. 6. 10	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事	117,296,550	H20. 6. 24	H21. 5. 29	広和・小暮特定建設工事共同企業体
		H20. 6. 25～H21. 5. 29	H21. 6. 9	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構工事	33,600,000	H21. 3. 26	H21. 5. 29	(株)小松原工務店
		H21. 3. 27～H21. 5. 29	H21. 6. 8	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構電気工事	6,720,000	H21. 3. 23	H21. 5. 29	広和電気(株)
		H21. 3. 24～H21. 5. 29	H21. 6. 9	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う工事監理委託	8,295,000	H20. 6. 13	H21. 6. 12	(株)阿波設計事務所
		H20. 6. 16～H21. 6. 12	H21. 6. 16	
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構工事実施設計委託	1,554,000	H21. 1. 26	H21. 3. 6	(株)阿波設計事務所
		H21. 1. 27～H21. 3. 6	H21. 3. 13	

豊島体育館耐震補強 及び改修に伴う外構 工事監理委託	399,000	H21. 3. 31	H21. 6. 12	(株)阿波設計事務所
		H21. 4. 1~H21. 6. 12	H21. 6. 16	
合 計	641,315,850			

〔工事変更内容〕

\* 豊島体育館耐震補強及び改修工事

当初契約金額 331,800,000円 H20. 12. 12契約変更 22,921,500円増

契約変更理由：足場設置後の内外壁クラック等の調査により、補修範囲を変更するほか、老朽化が著しいため、天井内梁・スラブ補修を追加した。また、競技場周りのサッシ取り付け下地等が脆弱のため、取付材等を設置するとともに、競技場に電動カーテンレールや暗幕を設置するなどの変更を行った。

\* 豊島体育館耐震補強及び改修に伴う冷暖房・換気設備工事

当初契約金額 46,725,000円 H21. 5. 18契約変更 2,788,800円増

契約変更理由：機器の納まりの関係で競技場冷暖房機にドレンアップ装置を設置するほか、競技場床下に湧水が溜まる恐れがあることから、腐蝕防止のためダクト仕様の変更を行うなどの変更を行った。

\* 豊島体育館耐震補強及び改修に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事

当初契約金額 51,975,000円 H21. 5. 18契約変更 3,937,500円増

契約変更理由：給湯器設置位置、台数等を変更するほか、地下ピットに湧水する恐れがあるため排水ポンプを設置した。その他、旧ピット内の残置材を撤去処分するなどの変更を行った。

\* 豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事

当初契約金額 115,500,000円 H21. 5. 18契約変更 1,796,550円増

契約変更理由：既設の電線管の老朽化により配線方法を変更するとともに、設備機器の追加により電源配線配管を増設するなどの変更を行った。

(4) 工事費等の支払状況

工 事 件 名	前金払 (円)	支払年月日	竣工払 (円)	支払年月日
豊島体育館耐震補強及び改修工事	50,000,000	H20. 8. 22	304,721,500	H21. 7. 6
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う冷暖房・換気設備工事	18,600,000	H20. 9. 2	30,913,800	H21. 6. 24
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う給排水衛生・消火・ガス設備工事	20,700,000	H20. 8. 4	35,212,500	H21. 6. 24
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う昇降機設備工事	5,300,000	H20. 7. 31	8,003,500	H21. 6. 24
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う電気設備工事	46,200,000	H20. 7. 30	71,096,550	H21. 7. 1
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構工事	13,400,000	H21. 4. 9	20,200,000	H21. 7. 6
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構電気工事	—	—	6,720,000	H21. 7. 1
豊島体育館耐震補強及び改修工事に伴う工事監理委託	—	—	8,295,000	H21. 7. 8
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構工事実施設計委託	—	—	1,554,000	H21. 3. 27
豊島体育館耐震補強及び改修に伴う外構工事監理委託	—	—	399,000	H21. 7. 8
科 目	平成20・21年度 一般会計 (款) 文化商工費 (項) 文化費 (目) スポーツ施設管理費 (節) 委託料 (節) 工事請負費			

## 2 池袋本町二丁目住宅新築工事の概要

### (1) 規 模

- ① 敷地面積 : 1,139.87 m<sup>2</sup>
- ② 延床面積 : 1,616.27 m<sup>2</sup>
- ③ 構造・階数 : 鉄筋コンクリート造、地上4階建て

### (2) 工事概要

#### ①新築工事

共同住宅25戸(区営住宅 2DK 12戸、福祉住宅 1DK 13戸)、談話室、相談室、管理人室併設

#### ②給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事

給水設備、給湯設備、排水設備、衛生設備、冷暖房設備、換気設備、ガス設備工事

#### ③昇降機設備工事

乗用(車いす兼用)昇降機設置、1~4階(4停止)、積載荷重600kg(定員9人)

#### ④電気設備工事

引込設備、動力設備、電灯・コンセント設備、弱電設備、緊急通報設備、自動火災報知設備、太陽光発電設備工事

#### ⑤外構工事

花壇及び目隠しフェンスの設置、透水性インターロッキング、透水性アスファルト舗装、植栽工事等

#### ⑥外構電気工事

外構工事に伴う外灯の新設

### (3) 工事費等

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
池袋本町二丁目住宅 新築工事实施設計委託	13,944,000	H20. 4. 15	H20. 10. 17	設計豊島協同組合
		H20. 4. 16~H20. 10. 17	H20. 10. 24	
池袋本町二丁目住宅 新築工事に伴う計画 通知手続き他業務委託	955,500	H20. 9. 25	H21. 1. 16	設計豊島協同組合
		H20. 9. 26~H21. 1. 16	H21. 1. 22	
池袋本町二丁目住宅 新築工事	260,400,000	H20. 12. 12	H22. 2. 26	渡邊建設㈱
		H20. 12. 15~H22. 2. 26	H22. 3. 8	

池袋本町二丁目住宅 新築に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事	46,009,950	H20.12.25	H22.2.26	信和管工(株)
		H20.12.26~H22.2.26	H22.3.4	
池袋本町二丁目住宅 新築に伴う電気設備 工事	56,672,700	H20.12.25	H22.2.26	文京電気(株)
		H20.12.26~H22.2.26	H22.3.4	
池袋本町二丁目住宅 新築に伴う昇降機設 備工事	16,332,750	H21.3.24	H22.2.26	横浜エレベータ(株)
		H21.3.25~H22.2.26	H22.3.4	
池袋本町二丁目住宅 新築に伴う外構工事	37,590,000	H21.11.30	H22.2.26	渡邊建設(株)
		H21.12.1~H22.2.26	H22.3.8	
池袋本町二丁目住宅 新築に伴う外構電気 工事	4,721,850	H21.11.17	H22.2.26	文京電気(株)
		H21.11.18~H22.2.26	H22.3.4	
池袋本町二丁目住宅 新築に伴う工事監理 委託	7,035,000	H20.12.15	H22.3.10	設計豊島協同組合
		H20.12.16~H22.3.12	H22.3.12	
合 計	443,661,750			

〔工事変更内容〕

\* 池袋本町二丁目住宅新築工事実施設計委託

工期の変更 : 平成20年8月29日から平成20年10月17日に変更 H20.8.1契約変更

契約変更理由: 建築基準法の改正に伴い住宅性能評価書の審査が遅れる可能性が想定されたため委託期間を変更した。

\* 池袋本町二丁目住宅新築に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事

当初契約金額 45,675,000円 H22.2.24契約変更 334,950円増

契約変更理由: 既設公設柵の撤去及び新設等の変更を行った。

\* 池袋本町二丁目住宅新築に伴う電気設備工事

当初契約金額 56,185,500円 H22.1.26契約変更 487,200円増

契約変更理由: 屋外階段踊り場及び倉庫に照明器具を設置等による変更を行った。

\* 池袋本町二丁目住宅新築に伴う昇降機設備工事

当初契約金額 14,637,000円 H22.2.10契約変更 1,695,750円増

契約変更理由: 建築基準法の改正に伴い、巻上機、制御盤等を、法基準に適合するための変更を行った。

\*池袋本町二丁目住宅新築に伴う外構電気工事

当初契約金額 4,798,500円 H22.1.26契約変更 76,650円減

契約変更理由：駐輪場の照明器具の設置を、建築工事により施工したことによる減額変更を行った。

(4) 工事費等の支払状況

工 事 件 名	前金払 (円)	支払年月日	竣工払 (円)	支払年月日
池袋本町二丁目住宅新築工事実施設計委託	4,100,000	H20. 9. 24	9,844,000	H20. 11. 13
池袋本町二丁目住宅新築工事に伴う計画通知手続き他業務委託	—	—	955,500	H21. 2. 4
池袋本町二丁目住宅新築工事	50,000,000	H21. 3. 11	(既成部分払) 84,700,000 (竣工払) 125,700,000	(既成部分払) H21. 11. 5 (竣工払) ※
池袋本町二丁目住宅新築工事に伴う給排水衛生・冷暖房換気・ガス設備工事	18,200,000	H21. 3. 3	27,809,950	H22. 3. 18
池袋本町二丁目住宅新築工事に伴う電気設備工事	22,400,000	H21. 3. 11	34,272,700	H22. 3. 18
池袋本町二丁目住宅新築工事に伴う昇降機設備工事	5,800,000	H21. 4. 10	10,532,750	H22. 3. 19
池袋本町二丁目住宅新築に伴う外構工事	—	—	37,590,000	※
池袋本町二丁目住宅新築に伴う外構電気工事	—	—	4,721,850	H22. 3. 18
池袋本町二丁目住宅新築に伴う工事監理委託	—	—	7,035,000	※
科 目	平成20・21年度 一般会計 (款) 都市整備費 (項) 都市整備費 (目) 住宅建設費 (節) 委託料 (節) 工事請負費			

※は未執行 (平成22年3月26日現在)

### 3 (仮称) 駒込六丁目公園整備工事の概要

#### (1) 工事概要

ソメイヨシノ桜の発祥の地としての地域性を持たせ、多様な活動に使用できる多目的の広場、遊具を配した子ども広場として整備した。また、この広場は、災害時には一時避難や炊き出し等の緊急避難場所として活用できるよう整備した。

平成21年4月に「染井よしの桜の里公園」として開園した。

- ① 整備工事面積 3,756㎡
- ② 基盤整備工事 構造物撤去・処分工事
- ③ 公園施設整備工事 遊具、ベンチ、便所、管理倉庫、かまどベンチ、パーゴラ、耐震性貯水槽、非常用トイレ柵等の設置及びサクラの植栽
- ④ 外周道路整備工事
- ⑤ 事業用代替地整備工事 照明、プランタ花壇、ログハウス、フェンス設置工事等

#### (2) 工事費等

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
(仮称) 駒込六丁目公園整備工事	112,778,400	H20. 7. 28	H21. 3. 13	西武造園(株) 東日本支店
		H20. 7. 29 ~H21. 3. 13	H21. 3. 26	

#### 〔工事変更内容〕

当初契約金額 97,020,000円 H21. 3. 13 契約変更 15,758,400円増

契約変更理由：近隣からの要望により、目隠しフェンス沿いに生垣を追加するほか、プランタ花壇、ログハウスなどを追加設置した。

#### (3) 工事費の支払状況

工 事 件 名	前金払 (円)	支払年月日	竣工払 (円)	支払年月日
(仮称) 駒込六丁目公園整備工事	38,800,000	H20. 9. 8	73,978,400	H21. 5. 1
支出科目	平成20年度 一般会計 (款) 都市整備費 (項) 都市整備費 (目) 住環境整備費 (節) 工事請負費			

#### 4 門と蔵のある広場整備工事の概要

##### (1) 工事概要

旧丹羽家の邸宅跡地に、門と蔵の文化財や江戸時代から植栽されている庭木や庭石を効果的に生かし、非常用トイレ柵やかまどベンチの設置など防災性能を高め、土や緑と触れ合いながら遊べる広場、染井の歴史と文化を語る広場、世代を超えてつながりあえる広場として整備した。

平成21年4月に開園した。

- ① 整備工事面積 1,257㎡
- ② 公園施設整備工事
  - 構造物撤去・処分工事
  - 修景施設工事 舞台デッキ等設置
  - 休憩・便益施設工事 ベンチ等設置
  - 防災的施設工事 かまどスツール、井戸、非常用トイレ柵設置
  - 電気設備工事 公園灯設置
  - 植栽工事 サクラ植栽

##### (2) 工事費等

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
門と蔵のある広場整備工事	63,996,450	H20. 9. 18	H21. 3. 13	(株)武蔵野 種苗園
		H20. 9. 19 ~H21. 3. 13	H21. 3. 26	

##### [工事変更内容]

当初契約金額 58,672,950円 H21. 3. 13 契約変更 5,323,500円増

契約変更理由：近隣からの要望により仮設道路を設置するほか、U字溝、地下浸透槽設置などを追加変更した。

##### (3) 工事費の支払状況

工 事 件 名	前金払 (円)	支払年月日	竣工払 (円)	支払年月日
門と蔵のある広場整備工事	—	—	63,996,450	H21. 5. 1
支出科目	平成20年度 一般会計 (款) 都市整備費 (項) 都市整備費 (目) 住環境整備費 (節) 工事請負費			

〔参 考〕 平成19年度執行分

1 豊島体育館耐震補強及び改修工事

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
豊島体育館耐震診断・補強及び改修工事に伴う設計委託	16,455,600	H19. 5. 17	H20. 3. 14	(株)阿波設計事務所
		H19. 5. 18~H20. 3. 14	H20. 3. 21	
豊島体育館石綿分析調査委託	273,000	H20. 3. 5	H20. 3. 19	日立協和エンジニアリング(株)
		H20. 3. 6~H20. 3. 28	H20. 3. 19	

2 池袋本町二丁目住宅新築工事

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
池袋本町二丁目住宅万能鋼板設置工事	2,415,000	H20. 2. 21	H20. 3. 7	伊藤興業(株)
		H20. 2. 22~H20. 3. 7	H20. 3. 17	
池袋本町二丁目住宅建替基本設計委託	4,588,500	H19. 6. 14	H20. 1. 31	設計豊島協同組合
		H19. 6. 15~H20. 1. 31	H20. 2. 7	
池袋本町二丁目住宅敷地測量調査委託	1,102,500	H19. 10. 29	H19. 12. 28	(株)東和測量設計事務所
		H19. 10. 30~H19. 12. 28	H19. 12. 28	
池袋本町二丁目住宅地盤調査委託	1,802,850	H19. 11. 15	H20. 2. 15	(株)アガック
		H19. 11. 16~H20. 2. 15	H20. 2. 22	

3 (仮称) 駒込六丁目公園整備工事

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
興銀社宅跡広場基本設計・実施設計業務委託	3,675,000	H19. 7. 26	H20. 3. 10	サンキコンサルタンツ(株)
		H19. 7. 27~H20. 3. 10	H20. 3. 10	
興銀社宅跡地広場測量・二項道路測量設計業務	2,415,000	H19. 11. 14	H20. 3. 10	サンキコンサルタンツ(株)
		H19. 11. 15~H20. 3. 10	H20. 3. 10	

#### 4 門と蔵のある広場整備工事

工 事 件 名	契約金額(円)	契約年月日	竣工年月日	請負業者名
		工 期	検査年月日	
旧丹羽邸跡地ワーク ショップ・基本設計・ 実施設計委託	4,987,500	H19. 5. 11	H20. 3. 10	(株)地域計画連合
		H19. 5. 14~H20. 3. 10	H20. 3. 10	
旧丹羽邸門改修工事	18,492,600	H19. 10. 26	H20. 3. 28	(有)田中木工
		H19. 10. 29~H20. 3. 28	H20. 3. 31	
旧丹羽邸蔵改修工事	13,965,000	H19. 12. 3	H20. 3. 28	(有)田中木工
		H19. 12. 4~H20. 3. 28	H20. 3. 31	
旧丹羽邸門及び蔵の 改修工事設計委託	3,465,000	H19. 5. 22	H19. 8. 31	共同組合伝統技 法研究会
		H19. 5. 23~H19. 8. 31	H19. 8. 31	
旧丹羽邸蔵改修工事 に伴う工事監理委託	1,018,500	H19. 12. 14	H20. 3. 31	共同組合伝統技 法研究会
		H19. 12. 17~H20. 3. 31	H20. 3. 31	
旧丹羽邸門改修工事 に伴う工事監理委託	1,659,000	H19. 11. 5	H20. 3. 31	共同組合伝統技 法研究会
		H19. 11. 6~H20. 3. 31	H20. 3. 31	