

仮園舎への移転スケジュール変更等に関する
保護者説明会（第3回）

次 第

日時：令和7年9月26日（金）17：30～
場所：巣鴨第一保育園（分園舎）1階ホール

● 開会挨拶

- 1 出席者紹介
- 2 仮園舎への移転スケジュール変更等について
- 3 質疑応答

配布資料

○仮園舎への移転スケジュール変更等について【資料1】

○質問票

仮園舎への移転スケジュール等の変更について

1 これまでの経緯

時期	内容
令和 6 年 8 月～	仮園舎（区民ひろば清和併設）建設工事開始
9 月 11 日	保護者説明会（第 2 回）「改築に伴う仮移転等について」
12 月～	仮園舎建設工事を中断 ※仮園舎敷地の隣地所有者から、土地の売却提案があったことを踏まえ、購入による区敷地の拡張範囲、建設プラン変更案（増築による延床面積増加）などについて当初計画と比較検討を実施 ※12 月時点では基礎コンクリート打設の段階で、それ以上作業が進むと建設プランの変更が出来なくなる状況だった。
令和 7 年 1～7 月	相手方と条件面で調整・交渉を実施
7 月末	希望額が折り合わず、土地購入を断念
8 月～	工事再開に向けた調整を開始（契約変更手続き、作業員手配など）
9 月 26 日（本日）	保護者説明会（第 3 回）

⇒ 工事再開に向けた調整・準備期間、残りの工事工程（約 13 か月）を踏まえ、仮園舎の竣工、引越し時期に変更あり。

【参考】売却提案のあった土地



2 今後のスケジュール（予定）


【仮園舎】

- 工事再開に向け、各工事受注者と契約変更手続き、作業員の手配等について協議中
- 工事は残り 13 か月分の作業工程あり。（工事完了は令和 9 年 6 月頃の予定）

【新園舎】

- 令和 8 年 4 月以降、設計を開始予定
- 仮園舎の工事完了後に現園舎から引越し、建物解体→埋蔵文化財調査→新築工事の順で進める。
- 新園舎の工事完了は令和 12 年度以降の予定

< 凡例： ↑ 現園舎から仮園舎へ引越し / ↓ 仮園舎から新園舎へ引越し >



3 スケジュール変更に伴う影響

年齢により、現園舎・仮園舎・新園舎の利用予定に変更があります。

<変更前>

	令和7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
0歳児	現園舎 ・ 仮園舎	仮園舎	仮園舎	仮園舎 ・ 新園舎	新園舎	新園舎
1歳児						
2歳児						
3歳児						
4歳児						
5歳児						

<変更後>

	令和7年度	8年度	9年度	10年度	11年度	12年度
0歳児	現園舎	現園舎	現園舎 ・ 仮園舎 (7月頃～)	仮園舎	仮園舎	仮園舎・ 新園舎
1歳児						
2歳児						
3歳児						
4歳児						
5歳児						

- 0歳児 … 2歳途中～5歳途中まで仮園舎、改築工事完了後に新園舎を利用
- 1歳児 … 3歳途中から仮園舎（仮園舎で卒園）
- 2歳児 … 4歳途中から仮園舎（同上）
- 3歳児 … 5歳途中から仮園舎（同上）
- 4歳児 … 現園舎で卒園
- 5歳児 … 同上

令和7年9月26日（金）

保護者説明会（第3回） 質問票

本日はお忙しい中、説明会にご参加いただきありがとうございます。
説明会の内容についてご質問等がありましたら、以下にご記入のうえご提出ください。

氏名	住所	連絡先（電話）



提出期限：令和7年10月6日（月）

提出先

※以下のどちらかの宛先へご提出ください。(持参・郵送・FAX・メール)

※メールの場合、件名を「保護者説明会質問」とし、本文に氏名、住所、連絡先、質問内容を記載してください。

①巢鴨第一保育園

住所：巢鴨3—15—20 TEL：03- 3910-8900 FAX：03-3910-8280

②豊島区 子ども家庭部 保育課 施設整備グループ（豊島区役所本庁舎4階）

住所：南池袋2-45-1 TEL：03-4566-2404 FAX：03-3980-5041

メール：A0050021@city.toshima.lg.jp