

駒込地域の学校改築の進捗状況について

1. 駒込中学校の建替え等を考える会

(1) 考える会の開催状況（令和7年度）

開催時期等	内容
第1回（4月18日）	会の設立、今後のスケジュール等
第2回（6月23日）	駒込中学校の現状、考える会ニュース
第3回（8月26日）	有識者による講演会、アンケート調査
施設見学会（10月8日・9日）	巣鴨北中、田端中（北区）の視察
第4回（11月20日）予定	ワークショップ形式にて議論を深化

(2) 今後の予定

- ・来年11月頃までの間、概ね2か月に1回程度の頻度で考える会を開催し、提言書を取りまとめ、区長及び教育委員会に提出
- ・提言書をもとに、区で改築の基本構想や基本計画を取りまとめ、令和9年度から改築校舎の設計を行う予定

2. 仮校舎の整備

(1) 進捗状況（令和7年度）

時期	内容
4月1日	土地利用開始（令和26年度末まで20年間の定期借地）
7月31日	仮校舎整備事業者決定（大和リース）
9月5日	解体工事説明会の開催
9月16日	解体工事着手（令和8年夏頃まで）

(2) 今後の予定

- ・令和8年秋の建築工事着手に向け、設計、解体工事等を進める
- ・令和10年度末竣工を予定（令和11年4月から駒込中学校が利用開始）

(3) 仮校舎敷地内の土壌調査結果について

- ・法令に定める調査方法により、敷地内の計35区画で調査を実施
7月上旬：表層調査
8月下旬～9月上旬：ボーリング調査
- ・2区画において水銀、鉛の基準不適合が明らかとなる

物質	含有量基準値	測定値（最大値）	基準不適合深度
水銀及びその化合物	15mg/kg 以下	140mg/kg	3.0m
鉛及びその化合物	150mg/kg 以下	230mg/kg	1.5m

- ・地下水は基準に適合（敷地外への影響はなし）
- ・近隣にある「染井よしの桜の里公園」、「門と蔵のある広場」、「駒込小学校」の井戸水も異状なし
- ・今後、基準不適合が確認された2区画について、東京都から「形質変更届時要届出区域」または「要措置区域」の区域に指定される見込み
- ・仮校舎整備工事の過程で、汚染土壌を掘削除去する
- ・本件について区ホームページにて公表中