

**防災・治安** 6-4 災害に強いまちづくり

252	狭あい道路拡幅整備事業〔建築課〕				プラン22 NO.	249	区分	継続
【概要】建築工事にあわせて、幅員が4m未満の道路の中心から2m後退した部分を、道路状に整備し4mに拡幅する。								
実績					予算			
3年度			4年度			5年度		
狭あい道路拡幅整備率 38.7%			狭あい道路拡幅整備率 39.4%			狭あい道路拡幅整備		
後退距離 3,203 m			後退距離 2,957 m			工事金額 443,900千円		
工事金額 366,238千円			工事金額 385,407千円			測量金額 127,340千円		
測量金額 124,938千円			測量金額 130,022千円			事業助成金 14,000千円		
事前協議申請件数 529件			事前協議申請件数 524件					
事業助成金 111人			事業助成金 87人					
9,449千円			6,119千円					
事業費 (一般財源)	505,790(338,546)		532,431(356,376)		600,510(413,259)			
	執行率 82.8%		執行率 87.0%					
成果指標	狭あい道路拡幅整備率 (%)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	39.0	38.7	99.2%	40.0	39.4	98.5%	41.0	
活動指標	拡幅整備工事延長 (m)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	4,000	3,203	80.1%	4,000	2,957	73.9%	4,000	
4年度 事業費	当初予算額	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	612,046,000	-	0	612,046,000	532,430,766	87.0%	176,054,546	
備考	狭あい道路拡幅整備事業経費 (425頁)							

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

253	老朽建物除却費助成事業〔建築課〕			プ ラ ン 2 2 N O.	250	区 分	継 続
【概要】老朽化し除却等の命令を受けている建物の所有者に除却費の一部を助成。							
実 績				予 算			
3 年度			4 年度			5 年度	
除却費助成 0 件			除却費助成 0 件			除却費助成 1 件	
事業費 (一般財源)	0(0) 執行率 0.0%		0(0) 執行率 0.0%		100(25)		
成果指標	不良建物所有者へ特措法上の勧告件数（件）＊件数は減が目標						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1	0	100.0%	1	0	100.0%	0
活動指標	老朽建物除却費助成実績件数（件）＊件数は減が目標						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1	0	100.0%	1	0	100.0%	0
4 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	100,000	-	0	100,000	0	0.0%	0
備 考	老朽建物除却費助成事業経費(425 頁) 【執行率が低い理由】申請がなかったことによる老朽建物除却費助成金の未執行残						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

254	<b>東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業</b> 〔都市計画課(再開発担当)〕				プラン22 NO.	251	区分	継続
【概要】東池袋四丁目2番街区地区において、都市基盤の整備と土地の合理的かつ健全な高度利用による建築物の不燃化・共同化により、木造住宅密集地域における安全性、防災性の向上及び良好な市街地形成を図るため、市街地再開発事業に対する支援を行う。								
実 績					予 算			
3 年度			4 年度			5 年度		
施設整備完了			権利変換計画（価額の確定） 組合解散			R4年3月の竣工により事業終了		
事業費 (一般財源)	2,395,708(843,108) 執行率 100.0%		4,055(1,355) 執行率 98.7%			0(0)		
成果指標	建築工事の進捗率 (%)						目標値	
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	100	100	100.0%	100	100	100.0%	-	
活動指標	東京都協議（補助金申請）（件）						目標値	
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	1	1	100.0%	1	1	100.0%	-	
4 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	4,110,000	-	0	4,110,000	4,055,380	98.7%	2,700,000	
備 考	東池袋四丁目2番街区地区市街地再開発事業経費(413頁)							

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

255	居住環境総合整備事業〔地域まちづくり課〕					ﾌﾟﾗﾝ 22 NO	252	区分	継続
【概要】地区内での道路の拡幅や公園・広場の整備などを進め、併せて老朽住宅の建替えを促進することにより地域の防災性、住環境の改善を図る。									
実績					予算				
3年度			4年度			5年度			
<東池袋四・五丁目地区> ・防災道路 B 路線修正設計 (1 件) ・不動産鑑定評価 (1 件) ・用地測量 (1 件) ・事業用地仮整備工事 (2 件)			<東池袋四・五丁目地区> ・24 番街区公園設計 (1 件) ・用地測量 (1 件) ・防災道路 B 路線整備 (1 件)			<東池袋四・五丁目地区> ・24 番街区公園整備 ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事			
<上池袋地区> ・コンサルタント調査業務 (2 件) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<上池袋地区> ・コンサルタント調査業務(2 件) ・不動産鑑定評価 (1 件) ・建物補償調査 (1 件) ・用地測量 (1 件)			<上池袋地区> ・コンサルタント調査業務 ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事			
<池袋本町地区> ・測量調査業務 (1 件) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<池袋本町地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・道路用地の取得 (1 件)			<池袋本町地区> ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事			
<雑司が谷・南池袋地区> ・不動産鑑定評価 (1 件) ・建物補償調査 (1 件)			<長崎地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・まちづくり協議会の運営 (6 回) ・まちづくりニュースの発行 (6 回) ・まちづくり基本計画策定 (2 件) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<雑司が谷・南池袋地区> ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事 ・広場用地の取得			
<長崎地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・まちづくり協議会の運営 (5 回) ・まちづくりニュースの発行 (3 回)			<補 81 沿道巣鴨・駒込地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・まちづくり協議会の運営 (2 回) ・まちづくりニュースの発行 (2 回) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<長崎地区> ・コンサルタント調査業務 ・まちづくり協議会の運営 ・まちづくりニュースの発行 ・まちづくり基本計画策定 ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事			
<補 81 沿道巣鴨・駒込地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・まちづくり協議会の運営 (2 回) ・まちづくりニュースの発行 (3 回) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<補 81 沿道巣鴨・駒込地区> ・コンサルタント調査業務 (1 件) ・まちづくり協議会の運営 (2 回) ・まちづくりニュースの発行 (2 回) ・事業用地仮整備工事 (1 件)			<補 81 沿道巣鴨・駒込地区> ・コンサルタント調査業務 ・まちづくり協議会の運営 ・まちづくりニュースの発行 ・不動産鑑定評価・建物補償調査 ・用地測量 ・事業用地仮整備工事			
事業費 (一般財源)	47,665 (37,115) 執行率 35.6%			104,590(78,480) 執行率 54.2%			358,754(131,122)		
成果指標	道路・広場整備における事業用地取得 (件)								
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値		
	6	5	83.3%	3	3	100.0%	2		
活動指標	懇談会・協議会等の開催 (回)								
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値		
	27	25	92.6%	32	32	100.0%	28		
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額		執行額	執行率	特定財源	
	193,154,000	-	△15,000	193,139,000		104,589,767	54.2%	26,110,000	
備考	居住環境総合整備事業経費(一部)(415 頁) 【執行率が低い理由】コロナ禍による用地交渉の抑制ならびに仮整備等の実績残								

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

256	不燃化特区推進事業(地域まちづくり課)			70722 NO.	253	区分	継続
【概要】燃え広がらない・燃えないまちの早期実現に向け、東京都の「防災都市づくり推進計画」に基づく不燃化特区制度を活用し、老朽木造住宅等の建替助成や専門家による地域のまちづくり、建替え相談等の支援を実施する。 (令和3年度より5年間延伸)							
実績				予算			
3年度		4年度		5年度			
<東池袋四・五丁目地区> ・コンサルタント派遣(1件) ・戸建建替え促進助成(2件) ・老朽建築物除却助成(6件) ・地区防災不燃化促進事業助成(1件) ・不動産鑑定評価(1件) ・用地測量(2件) ・公園用地の取得(1件) ・防災道路B路線及び24番街区公園の整備に向けた権利者対応 <池袋本町・上池袋地区> ・コンサルタント派遣(5件) ・土業派遣(5件) ・戸建建替え促進助成(10件) ・老朽建築物除却助成(18件) ・地区防災不燃化促進事業助成(1件) ・用地取得(4件) ・まちづくり協議会の運営(8回) ・ニュースの発行(2回) ・主要生活道路B4路線の整備に向けた地権者対応 <補助26・172号線沿道地区> ・コンサルタント派遣(5件) ・戸建建替え促進助成(15件) ・老朽建築物除却助成(20件) ・地区防災不燃化促進事業助成(6件) ・建築物等後退奨励事業助成(1件) <補助81号線沿道地区> ・コンサルタント派遣(1件) ・戸建建替え促進助成(3件) ・老朽建築物除却助成(4件) ・地区防災不燃化促進事業助成(1件) <雑司が谷・南池袋地区> ・コンサルタント派遣(2件) ・戸建建替え促進助成(6件) ・老朽建築物除却助成(10件) ・地区防災不燃化促進事業助成(2件) ・不動産鑑定評価(1件) ・建物補償調査(1件) ・用地測量(1件) ・土壌ガス調査(1件) ・まちづくり協議会の運営(4回) ・ニュースの発行(1回) ・重点道路及び広場の整備に向けた権利者対応		<東池袋四・五丁目地区> ・コンサルタント派遣(1件) ・戸建建替え促進助成(2件) ・老朽建築物除却助成(2件) ・公園用地の取得(1件) ・不動産再算定(1件) ・防災道路B路線及び24番街区公園の整備に向けた権利者対応 <池袋本町・上池袋地区> ・コンサルタント派遣(4件) ・戸建建替え促進助成(14件) ・老朽建築物除却助成(21件) ・まちづくり協議会の運営(13回) ・ニュースの発行(2回) ・主要生活道路B4路線の整備に向けた地権者対応 <補助26・172号線沿道地区> ・コンサルタント派遣(4件) ・戸建建替え促進助成(21件) ・老朽建築物除却助成(21件) ・地区防災不燃化促進事業助成(2件) <補助81号線沿道地区> ・コンサルタント派遣(1件) ・戸建建替え促進助成(4件) ・老朽建築物除却助成(5件) <雑司が谷・南池袋地区> ・コンサルタント派遣(1件) ・土業派遣(1件) ・戸建建替え促進助成(8件) ・老朽建築物除却助成(2件) ・地区防災不燃化促進事業助成(2件) ・まちづくり協議会の運営(4回) ・ニュースの発行(1回) ・広場用地の取得(1件) ・重点道路及び広場の整備に向けた権利者対応		<東池袋四・五丁目地区> ・コンサルタント派遣・土業派遣 ・戸建建替え促進助成・老朽建築物除却助成 ・不動産鑑定評価・建物補償調査・用地測量 ・広場用地の取得 ・防災道路B路線及び24番街区公園の整備に向けた権利者対応 <池袋本町・上池袋地区> ・コンサルタント派遣・土業派遣 ・戸建建替え促進助成・老朽建築物除却助成 ・不動産鑑定評価・建物補償調査・用地測量 ・まちづくり協議会の運営 ・ニュースの発行 ・主要生活道路B4路線の整備に向けた地権者対応 <補助26・172号線沿道地区> ・コンサルタント派遣・土業派遣 ・戸建建替え促進助成・老朽建築物除却助成 ・不動産鑑定評価・建物補償調査・用地測量 <補助81号線沿道地区> ・コンサルタント派遣・土業派遣 ・戸建建替え促進助成・老朽建築物除却助成 ・不動産鑑定評価・建物補償調査・用地測量 <雑司が谷・南池袋地区> ・コンサルタント派遣・土業派遣 ・戸建建替え促進助成・老朽建築物除却助成 ・不動産鑑定評価・建物補償調査・用地測量 ・まちづくり協議会の運営 ・ニュースの発行 ・広場設計 ・重点道路及び広場の整備に向けた権利者対応			
事業費 (一般財源)	633,656(353,805) 執行率62.9%		554,761(288,545) 執行率63.2%		898,354(455,669)		
成果指標	建替え促進等助成(件)						目標値
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	196	94	48.0%	196	100	51.0%	196
活動指標	まちづくりニュースの発行(回)						目標値
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	12	13	108.3%	13	15	115.4%	12
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	877,627,000	-	0	877,627,000	554,760,627	63.2%	266,216,000
備考	不燃化特区推進事業経費(417頁) 【執行率が低い理由】助成の申請が見込みを下回ったことによるなどの実績残						

257	<b>特定整備路線沿道不燃化・沿道まちづくり推進事業</b> 〔地域まちづくり課(沿道まちづくり担当)〕			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	254	区 分	継続
【概要】特定整備路線（補助 172 号線・補助 26 号線・補助 73 号線・補助 82 号線・補助 81 号線）整備に伴う、沿道における不燃化促進を実施する。また、特定整備路線に近接する鉄道駅周辺地区、特定整備路線の事業化により発生する狭小宅地及び変形街区並びに分断される商店街等を含め、具体的な街づくり計画を立案し実現に向けた事業展開を図る。							
実 績				予 算			
3 年度		4 年度			5 年度		
<不燃化促進> 特定整備路線の各沿道地区において、都市防災不燃化促進事業に基づく不燃化促進助成を実施する。 ・一般建築助成（8 件） ・除却助成（1 件）  <まちづくり推進> 補助 73・82 号線沿道 ・池袋本町三丁目 20・21 番南地区防災街区整備事業組合助成  補助 172 号線沿道 ・椎名町駅北口周辺地区共同化事業協議会（5 回）  ・東長崎駅北口周辺地区共同化事業協議会（3 回）  ・長崎四丁目 26・27 番地区懇談会（2 回）		<不燃化促進> 特定整備路線の各沿道地区において、都市防災不燃化促進事業に基づく不燃化促進助成を実施する。 ・一般建築助成（10 件）  <まちづくり推進> 補助 73・82 号線沿道 ・池袋本町三丁目 20・21 番南地区防災街区整備事業組合助成  ・池袋本町四丁目 1・2 番地区防災街区整備事業準備組合設立（設立まで勉強会 3 回）  補助 172 号線沿道 ・長崎一丁目 1～5 番地区防災街区整備事業準備組合設立（名称変更、設立まで協議会 3 回）  ・長崎四丁目 8～12 番地区防災街区整備事業準備組合設立（名称変更、設立まで協議会 2 回）  ・長崎四丁目 26・27 番地区防災街区整備事業準備組合設立（設立まで懇談会 1 回）			<不燃化促進> 特定整備路線の各沿道地区において、都市防災不燃化促進事業に基づく不燃化促進助成を実施する。 ・一般建築助成 ・除却助成  <まちづくり推進> 補助 73・82 号線沿道 ・池袋本町三丁目 20・21 番南地区防災街区整備事業組合助成  ・池袋本町四丁目 1・2 番地区防災街区整備事業準備組合  補助 172 号線沿道 ・長崎一丁目 1～5 番地区防災街区整備事業準備組合  ・長崎四丁目 8～12 番地区防災街区整備事業準備組合  ・長崎四丁目 26・27 番地区防災街区整備事業準備組合		
事業費 (一般財源)	141,911(28,834) 執行率 67.4%		556,017(107,897) 執行率 96.0%			75,424(18,900)	
成果指標	都市防災不燃化促進事業の助成（件）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	15	9	60.0%	16	10	62.5%	11
活動指標	懇談会・総会の開催（共同化）（回）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	6	10	166.7%	9	9	100.0%	4
4 年度 事業費	当初予算額 繰越明許費含む	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	579,208,000	—	0	579,208,000	556,016,603	96.0%	448,120,000
備 考	特定整備路線沿道不燃化促進事業経費(415 頁)、特定整備路線沿道まちづくり推進事業経費(417 頁)						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

258	緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業(建築課)			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	255	区分	継続	
【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け、建築された緊急輸送道路沿道建築物の所有者に対して、耐震診断等を行う場合、費用の一部を助成。								
実績				予算				
3年度			4年度			5年度		
(耐震診断) 緊急輸送道路沿道建築物 2棟 (補強設計) 緊急輸送道路沿道建築物 1棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 4棟 (耐震改修等) 緊急輸送道路沿道建築物 2棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 2棟 R3 拡充：占有者加算			(耐震診断) 緊急輸送道路沿道建築物 0棟 (補強設計) 緊急輸送道路沿道建築物 1棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 0棟 (耐震改修等) 緊急輸送道路沿道建築物 0棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 2棟 R3 拡充：占有者加算			(耐震診断) 緊急輸送道路沿道建築物 3棟 (補強設計等) 緊急輸送道路沿道建築物 2棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 5棟 (耐震改修等) 緊急輸送道路沿道建築物 1棟 特定緊急輸送道路沿道建築物 3棟 R3 拡充：占有者加算		
事業費 (一般財源)		63,849(7,837) 執行率 83.5%		59,715(7,052) 執行率 39.8%		212,845(15,074) 繰越明許費 7,231 千円を含む		
改修・除却工事実施件数(件)								
成果指標		目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
		3	3	100.0%	4	2	50.0%	
目標値								
4								
耐震性が基準に満たない特定緊急輸送道路沿道建物所有者へ文書送付(件)								
活動指標		目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
		68	68	100.0%	68	42	61.8%	
目標値								
42								
4年度 事業費		当初予算額 繰越明許費を含む	補正 予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
		150,184,000	-	0	150,184,000	59,715,000	39.8%	52,663,000
備考		緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費(423頁) 【執行率が低い理由】申請が当初見込みより下回ったことによる助成金の実績残						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

259	<b>建築物等耐震化助成事業（木造・非木造住宅、耐震シェルター、ブロック塀）</b> 〔建築課〕			プラン22 NO.	256	区分	継続
<p>【概要】昭和 56 年以前の木造、非木造の住宅に対する耐震診断費等を所有者に助成。道路に面する危険なブロック塀の改修費を助成。一定条件の世帯で東京都が推奨する耐震シェルターを設置した場合に一部を助成。</p>							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
耐震診断棟数			耐震診断棟数			耐震診断棟数	
・木造住宅 0棟			・木造住宅 1棟			・木造住宅 5棟	
・非木造住宅 0棟			・非木造住宅 0棟			・非木造住宅 1棟	
木造住宅耐震改修棟数 0棟			木造住宅耐震改修棟数 0棟			木造住宅耐震改修棟数 3棟	
耐震シェルター等設置件数 1件			耐震シェルター等設置件数 0件			耐震シェルター等設置件数 1件	
ブロック塀等撤去・新設 2件			ブロック塀等撤去・新設 2件			ブロック塀等撤去・新設 2件	
事業費 (一財源)	1,303(1,003) 執行率 15.5%		881(805) 執行率 16.2%			5,277(2,368)	
成果指標	危険なブロック塀等の改善助成実績件数（件）						目標値
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	2	2	100.0%	2	2	100.0%	
活動指標	民間住宅の耐震化率（%）						目標値
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	93.6	92.2	98.5%	95.2	92.3	97.0%	
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	5,427,000	-	0	5,427,000	880,953	16.2%	76,000
備考	建築物等耐震化助成事業経費(423 頁) 【執行率が低い理由】申請が少なかったことによる助成金の実績残						



【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

260	マンション耐震化助成事業〔住宅課(マンション担当)〕			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	257	区分	継続
【概要】昭和56年5月以前に建築確認を受け建築された3階以上の分譲マンションの管理組合に対して、耐震診断、耐震改修設計及び耐震改修費用の一部を助成する。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
耐震診断棟数 1棟			耐震診断棟数 1棟			耐震診断棟数 2棟	
耐震改修設計棟数 0棟			耐震改修設計棟数 1棟			耐震改修設計棟数 1棟	
耐震改修棟数 0棟			耐震改修棟数 0棟			耐震改修棟数 1棟	
事業費 (一般財源)	1,000 (250) 執行率 33.3%		2,000(500) 執行率 66.7%			13,000(3,250)	
成果指標	耐震診断助成件数（件）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2
活動指標	耐震診断助成相談件数（件）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1	1	100.0%	1	1	100.0%	2
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	3,000,000	—	0	3,000,000	2,000,000	66.7%	1,500,000
備考	マンション耐震化助成事業経費(421頁) 【執行率が低い理由】耐震診断、耐震改修には多額の費用がかかり管理組合における合意形成が難しいため、想定した申請件数に至らなかった						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

261	震災復興まちづくり模擬訓練事業〔地域まちづくり課〕			プラン22 NO.	258	区分	継続
【概要】震災復興マニュアルに基づく、復興まちづくり模擬訓練を地元住民参加によるワークショップ形式で実施する。 （実施内容＝ガイダンス、地域被害イメージ、被災後の住まい・生活確保、復興まちづくり方針の検討、地元報告会）							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
コロナの影響により実施なし			休止			休止	
事業費 （一般財源）	0(0) 執行率 0.0%		0(0) 執行率 0.0%			0(0)	
成果指標	訓練参加人数（人）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	0	0	0.0%	-	-	-	-
活動指標	震災復興まちづくり模擬訓練実施箇所数（箇所）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1	0	0.0%	-	-	-	-
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	0	-	0	0	0	0.0%	0
備考							

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

262	土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業(建築課)			プラン22 NO.	259	区分	R4 拡充
【概要】土砂災害特別警戒区域内擁壁等の安全対策を実施する。土砂災害特別警戒区域等の擁壁等に対する、補強設計、対策工事に対する助成及び擁壁等専門家を派遣する。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
補強設計	0件	補強設計	0件	補強設計	2件		
専門家派遣	2件	専門家派遣	1件	専門家派遣	8件		
		【拡充分】 対策工事	0件	対策工事	1件		
				【拡充分】 補強設計	2件		
				対策工事	1件		
事業費 (一般財源)	35(19) 執行率 5.3%	27(14) 執行率 0.9%			7,286(6,404)		
成果指標	擁壁等専門家派遣件数（件）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	20	2	10.0%	10	1	10.0%	8
活動指標	事業案内の郵送・訪問説明実施件数（件）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	20	16	80.0%	20	21	105.0%	20
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	2,974,000	－	0	2,974,000	27,400	0.9%	13,000
備考	土砂災害特別警戒区域内擁壁等対策工事助成事業経費(425頁) 【執行率が低い理由】当初の見込みを下回ったことによる実績残						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

263	地域防災組織育成運営事業〔防災危機管理課〕			プラン22 NO.	260	区分	R4 拡充
【概要】災害時に、地域住民が自発的に初期消火や応急救護などの活動を実施できるよう、防災関係機関等と連携して防災訓練を実施する。また、地域防災組織や、地域内で防災に関するリーダーシップを発揮できる人物の育成を目指し、防災士資格取得に要する費用助成を始めとした防災活動環境の整備を図るため、補助を行う。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
防災訓練実施回数 訓練総数 23回 参加町会（延） 40町会 ① 地域防災訓練 18回 参加町会 18町会 ※①は、コロナ禍の影響により計画未作成 ② 合同防災訓練 5回 参加町会 22町会 ③ としま DOKIDOKI 防災フェス（中止）			防災訓練実施回数 訓練総数 90回 参加町会（延） 152町会 ① 地域防災訓練 73回 参加町会 73町会 ② 合同防災訓練 17回 参加町会 79町会 ③ としま DOKIDOKI 防災フェス 【拡充分】 防災士資格取得事業 10名 としま DOKIDOKI 防災フェス 2022			防災訓練実施回数（予定） 訓練総数 193回 参加町会（延） 226町会 ① 地域防災訓練 176回 参加町会 176町会 ② 合同防災訓練 17回 参加町会 50町会 ③ としま DOKIDOKI 防災フェス 防災士資格取得事業 7名 としま DOKIDOKI 防災フェス 2023	
事業費 （一般財源）	6,610(6,610) 執行率 92.3%		12,778(12,778) 執行率 99.9%			16,610(16,610)	
成果指標	訓練終了後のアンケート調査による合同防災訓練における救援センター運営に対する理解度（%）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	96.0	96.0	100.0%	96.0	96.0	100.0%	96.0
活動指標	地域・合同防災訓練の実施回数（回）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	18	23	127.8%	160	90	56.3%	193
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	10,574,000	-	2,218,000	12,792,000	12,777,677	99.9%	0
備考	地域防災組織育成運営関係経費、訓練等関係経費（一部）（221頁）						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

264	帰宅困難者対策関係事業〔防災危機管理課〕			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	261	区分	継続
【概要】池袋駅周辺混乱防止対策協議会と連携した帰宅困難者対策訓練等を実施するとともに、大規模な地震等が発生した場合に、対策が必要となる帰宅困難者（想定 53,000 人）の備蓄物資の確保・維持管理を進める。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
<ul style="list-style-type: none"> <li>池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催（役員会 1 回）</li> <li>帰宅困難者対策訓練の実施 1 回</li> <li>備蓄物資の入替(13,000 人分)</li> <li>帰宅困難者対策用物資備蓄倉庫賃借料</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催（全体会 1 回、役員会 1 回）</li> <li>帰宅困難者対策訓練の実施 1 回</li> <li>備蓄物資の入替(10,000 人分)</li> <li>帰宅困難者対策用物資備蓄倉庫賃借料</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>池袋駅周辺混乱防止対策協議会の開催（全体会 1 回、役員会 1 回）</li> <li>帰宅困難者対策訓練の実施 1 回</li> <li>都市再生安全確保計画部会・幹事会の開催</li> <li>都市再生安全確保計画の見直し</li> <li>備蓄物資の入替(12,000 人分)</li> <li>帰宅困難者対策用物資備蓄倉庫賃借料</li> </ul>	
事業費 (一般財源)	30,807(30,807) 執行率 98.9%		27,997(27,847) 執行率 99.5%			30,731(30,231)	
成果指標	帰宅困難者対策の連携協力に関する協定数（事業所数）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	30	33	110.0%	36	34	94.4%	36
活動指標	帰宅困難者対策訓練参加者（人）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	1,000	129	12.9%	350	109	31.1%	100
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	30,417,000	-	△2,282,000	28,135,000	27,996,758	99.5%	150,000
備考	地域防災計画・都市再生安全確保計画推進経費（一部）（219 頁）、訓練等関係経費（一部）、資機材等備蓄・配備関係経費（一部）（221 頁）						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

265	総合防災システム関係事業〔防災危機管理課〕				ﾌﾟﾗﾝ 22 NO.	262	区分	R4 拡充
【概要】災害情報を確実に収集・管理・発信するため、総合防災システム・被災者生活再建システム・伝達制御システムを運用する。								
実績					予算			
3年度			4年度			5年度		
・総合防災システム 保守委託、ハードウェアリース 回線使用料、防災気象情報提供業務 ・伝達制御システム 年間保守、スポット保守、回線使用料 ・被災者生活再建支援システム 保守委託 増設システム保守 【拡充分】 ・計測震度計の交換			・総合防災システム 保守委託、ハードウェアリース 回線使用料、防災気象情報提供業務 ・伝達制御システム 年間保守、スポット保守、回線使用料 ・被災者生活再建支援システム クラウド利用料 保守委託 増設システム保守 ハードウェアリース 【拡充分】クラウド版システムへ更新			・総合防災システム 保守委託、ハードウェアリース 回線使用料、防災気象情報提供業務 ・伝達制御システム 年間保守、スポット保守、回線使用料 ・被災者生活再建支援システム クラウド利用料 保守委託 増設システム保守 ハードウェアリース		
事業費 (一般源)	48,457(38,297) 執行率 98.8%		42,391(42,063) 執行率 59.3%		40,024 (40,024)			
成果指標	各システム操作研修回数（回）							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	3	3	100.0%	3	3	100.0%	3	
活動指標	各システム操作研修参加者数（人）							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	50	75	150.0%	50	116	232.0%	50	
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	73,068,000	-	△1,571,000	71,497,000	42,390,942	59.3%	328,033	
備考	総合防災システム関係経費（223頁） 【執行率が低い理由】システム運用に係る必要機器の導入や設置の精査、契約落差による残							

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

266	救援センター等備蓄関係事業〔防災危機管理課〕			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	263	区分	R4 拡充
【概要】震災時の地域防災拠点として、区立小中学校等を「救援センター」として整備し、区民の生命・身体を保護するために、食糧、飲料水、救助資器材、生活必需品等を備蓄する。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
救援センター(35カ所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(35カ所)の二備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(9施設)の維持・管理・更新  【拡充分】 救援センター用防災資器材の拡充 (段ボール間仕切り等感染症対策資器材、女性用衛生用品)			救援センター(35カ所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(35カ所)の二備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(9施設)の維持・管理・更新  【拡充分】 救援センター用防災資器材の拡充 (クワトロトイレ)			救援センター(35カ所)の防災資器材の維持・管理・更新 救援センター(35カ所)の二備蓄倉庫収納物品の維持・管理・更新 地域備蓄倉庫(9施設)の維持・管理・更新  【拡充分】 救援センター用防災資器材の拡充 (マンホールトイレ)	
事業費 (一般財源)	41,479(39,353) 執行率 99.4%		42,596 (40,197) 執行率 99.9%			130,592(112,310)	
成果指標	想定避難生活者3日分の食糧の備蓄達成率(%)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	95.0	97.0	102.1%	98.0	100.0	102.0%	100
活動指標	想定避難生活者3日分の保存水の備蓄数(ℓ)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	201,144	201,144	100.0%	256,272	256,272	100.0%	258,000
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	37,759,000	-	4,881,000	42,640,000	42,596,161	99.9%	2,399,000
備考	資機材等備蓄・配備関係経費(一部) (221頁)						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

267	防災行政無線設備整備関係事業〔防災危機管理課〕				ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	264	区 分	R4 拡充
【概要】災害時における情報連絡態勢の強化のため、移動系無線に替わる IP 無線設備を整備するとともに、戸別受信機保守及び同報系防災行政無線のデジタル化整備を推進する。								
実 績					予 算			
3 年度			4 年度			5 年度		
デジタル無線保守	285 局		デジタル無線保守	285 局		デジタル無線保守	285 局	
同報系無線保守	77 局		同報系無線保守	77 局		同報系無線保守	77 局	
戸別受信機保守	654 台		戸別受信機保守	654 台		戸別受信機保守	654 台	
IP 無線機通信費			IP 無線機通信費			IP 無線機通信費		
IP 無線機のリース	280 台		IP 無線機のリース	280 台		IP 無線機のリース	280 台	
【拡充分】			【拡充分】			【拡充分】		
同報系防災行政無線デジタル化整備	19 局		同報系防災行政無線デジタル化整備	1 局		同報系防災行政無線デジタル化保守	7 回	
事業費 (一般財源)	103,719(103,719)		32,626(32,626)			43,217(43,217)		
	執行率 99.9%		執行率 78.4%					
成果指標	協働のまちづくりに関する区民意識調査「震災時の避難、救援体制などまち全体として災害への備えができています」の肯定的な回答 (%)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	13.5	15.3	113.3%	14.0	15.8	112.9%	15.0	
活動指標	同報系無線のデジタル子局数 (局)							
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値	
	76	75	98.6%	76	76	100.0%	76	
4 年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源	
	44,393,000	-	△2,766,000	41,627,000	32,626,271	78.4%	0	
備 考	防災無線等整備関係経費 (221 頁) 【執行率が低い理由】同報系防災行政無線の保守方法の見直しによる執行残							



【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

268	防災・救命対策普及啓発関係事業〔防災危機管理課〕		ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	265	区分	継続	
【概要】防災マップの配布や「感震ブレーカー」の普及、ファミリーマートへのAED設置等により、災害・救命対応力の向上を図る。							
実績				予算			
3年度		4年度		5年度			
・洪水・内水、土砂災害ハザードマップ発行部数 8,000 部 ・自動体外式徐動器(AED)のリース (区内ファミリーマート 84 か所) ・感震ブレーカー設置助成事業 (区内対象地域を対象として簡易タイプを無償配布 配布件数 510 件、分電盤タイプ・高性能型設置補助 16 件)		・防災地図発行部数 3,000 部 ・自動体外式徐動器(AED)のリース (区内ファミリーマート 84 か所) ・感震ブレーカー設置助成事業 (区内対象地域を対象として簡易タイプを無償配布 配布件数 1081 件、分電盤タイプ・高性能型設置補助 5 件)		・防災地図発行部数 3,500 部 ・洪水・内水、土砂災害ハザードマップ発行部数 4,000 部 ・自動体外式徐動器(AED)のリース (区内ファミリーマート 85 か所) ・感震ブレーカー設置助成事業 (区内対象地域を対象として簡易タイプを無償配布 配布件数 300 件、分電盤タイプ・高性能型設置補助 13 件)			
事業費 (一般財源)	9,757(9,757) 執行率 100.0%	10,873 (10,873) 執行率 100.0%	10,502(10,502)				
成果指標	協働のまちづくりに関する区民意識調査「家庭、住民一人ひとりの防災意識や災害発生時の行動力が高まっている」に肯定的な回答をする区民の割合 (%)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	13.0	12.0	92.3%	13.0	14.0	107.6%	
活動指標	AED 設置台数 (台)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	
	85	84	98.8%	85	84	98.8%	
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	9,974,000	-	901,000	10,875,000	10,872,937	100.0%	0
備考	防災・救命対策普及啓発関係経費 (221 頁)						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

269	豊島区無電柱化事業〔道路整備課〕			ﾌﾟﾗﾝ22 NO.	266	区 分	継続
【概要】豊島区基本計画に定める既存区道の無電柱化を実施する。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
巣鴨地藏通り ・I工区舗装設計 ・II工区詳細設計			巣鴨地藏通り ・I工区舗装設計・工事 ・II工区詳細設計 ・III工区予備設計			巣鴨地藏通り ・I工区舗装工事 ・II工区詳細設計 平和通り ・無電柱化検討業務 染井通り ・無電柱化検討業務	
事業費 (一般財源)	61,202(15,799) 執行率 31.4%		207,294(166,803) 執行率 51.3%			520,203(520,203)	
成果指標	無電柱化整備率 (%)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	7.7	7.7	100.0%	7.7	7.7	100.0%	7.7
活動指標	無電柱化設計 (件)						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	3	3	100.0%	2	2	100.0%	4
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	364,003,000	40,000,000	0	404,003,000	207,294,000	51.3%	40,491,000
備考	豊島区無電柱化事業経費(435頁) 【執行率が低い理由】施工計画の見直しによる実績残						

【単位事業費：千円 4年度事業費：円】

備考欄（頁）は決算参考書の掲載頁

270	水害対策維持管理事業（道路整備課）			平成22 NO.	267	区分	継続
【概要】大雨、台風等による道路冠水及び河川の洪水等災害から区民の生命・財産を保護する。							
実績				予算			
3年度			4年度			5年度	
神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検			神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検			神田川水位警報装置及び排水場維持管理 ・河川監視システム再構築・保守点検 ・排水場ポンプ及び排水機器保守点検	
事業費 （一般財源）	4,128(4,128) 執行率 89.3%		4,053(4,053) 執行率 92.3%			7,184(7,184)	
成果指標	雨水流出抑制対策量（万㎡）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	5.0	6.1	122.0%	6.0	6.3	105.0%	9.0
活動指標	雨水枡清掃件数（箇所）						
	目標値	実績	達成率	目標値	実績	達成率	目標値
	8,000	8,933	111.7%	8,000	10,035	125.4%	8,000
4年度 事業費	当初予算額	補正予算額	流転用額	予算現額	執行額	執行率	特定財源
	4,390,000	－	0	4,390,000	4,052,637	92.3%	0
備考	水害対策維持管理経費（435頁）						