

朋有小学校の別棟整備(新管理棟内別棟)について

1 検討経過

時期	内容
令和5年6月 (第二回定例会)	<p>○学区内の児童数増加に対応するため、総合体育場テニスコート敷地に体育施設と朋有小学校別棟(以下、「別棟」と記載)が入った複合施設(3層8,100㎡)を、令和9年4月に開設することを報告し、施設整備にかかる設計費の補正予算を議決。(86,000千円、債務負担行為202,100千円)</p> <p>○別棟完成までに必要な朋有小学校敷地内の仮設校舎(以下、「仮設校舎」と記載)の整備についても併せて報告</p>
令和5年7月以降	<p>○体育施設については、体育協会と意見交換会(7月・10月・12月)を実施し、テニスコートやアーチェリー場など競技ごとに必要な面積や機能などの意見集約を行った。</p> <p>○別棟については、学校の教室には採光などの基準があるため、教室配置や建物位置などの条件整理を行った。</p>

2 現在の状況

- (1) 体育施設と別棟のそれぞれの条件を踏まえた、設計の発注に向けた仕様の調整を進めている。
- (2) 児童と体育施設利用者が安全で使いやすい充実した施設とするために必要な、児童の校舎から別棟までの動線や建物内での活動エリア、また、新管理棟と野球場利用者のそれぞれの動線についての検討を深めているため、年度内の設計発注が困難となった。

3 今後の予定

- (1) 今後の具体的な整備の進め方については、令和6年度の早期に報告する。
- (2) 別棟の設計費(体育施設を含む)は、年度内には執行せず、令和6年度当初予算に改めて再計上する。
- (3) 朋有小学校敷地内の仮設校舎については、当面の児童数増加に対応するため、当初の予定通りに整備を実施する。
- (4) 朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に捉えたうえで、新たなプランの可能性についても検討する。

【参考】配置図



※仮設校舎の整備概要

- 延床面積: 約6,200㎡ (3,100㎡×2層、鉄骨造)
- 事業経費: 7億2,600万円 (リース整備)
債務負担行為(令和6年~令和10年)を令和6年度当初予算で上程
- スケジュール(案)
 - 令和6年4月~令和6年11月 仮設校舎設計
 - 令和6年12月~令和7年8月 仮設校舎整備工事
 - 令和7年9月 仮設校舎竣工