

区民ひろば清和複合施設の整備スケジュールについて

1 これまでの経過

- 区民ひろば清和複合施設は、令和8年4月の開設に向けて、旧保健福祉部分庁舎と旧巢鴨四丁目第3児童遊園をあわせた土地に整備する計画
- 令和6年12月に、上記隣接地の活用を検討し、取得交渉を決定したことから工事を一時中断
- しかし、令和7年7月に取得を断念し、改めて、工事再開に向けたスケジュールを検討

2 今後のスケジュール

- 令和7年11月 「区民ひろば清和複合施設新築工事請負契約」の一部の変更（第4回定例会）
- 12月 区政連絡会、区民ひろば、保育園等の関係者への説明
- 令和8年4月 工事再開準備
- 5月 工事再開
- 令和9年5月 竣工予定

<当初計画と変更後のスケジュール>

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度
当初計画	契約 ●		竣工 ●	
変更後			工事再開 ●	竣工 ●

<お問い合わせ先>

- 工事、スケジュールに関すること
施設整備課 建築第2グループ 3981-2174
- 区民ひろばに関すること
地域区民ひろば課 施設整備グループ 3981-1479
- 保育園に関すること
保育課 施設整備グループ 4566-2404