

池袋第一小学校改築工事の工事期間変更について

1. 変更工事期間

変更前	令和4年8月12日（金）まで
変更後	令和4年8月26日（金）まで

2. 工事期間変更の理由

- 校庭整備にかかる仕上げ材の納期が遅れ、令和4年7月上旬にその納期が判明した。工程を組みなおしたところ、天候不順があった場合、当初の工期に収まらない可能性があるため、令和4年8月26日まで工事期間を延長する。

3. 工事期間変更に伴う契約金額の変更

- なし

4. 工事期間変更に伴う新校舎開校への影響

- なし。当初の予定通り、令和4年9月1日から新校舎を開校する。
- 変更前は検査後に引越作業等を予定していたが、変更後は検査と引越作業を並行して行うため、開校日に変更はない。

5. 新校舎開校に向けたスケジュール

