

## 第 4 章

### 公共施設更新計画の 進捗状況

## 1 公共施設更新計画の進捗管理

実施計画において、「豊島区基本構想」及び「豊島区基本計画」（令和7年3月策定）の方針に基づき、必要な区民サービスを持続的に提供しつつ、老朽化の進む住宅や学校などの公共施設を計画的に更新するための「豊島区公共施設更新計画」（令和7年3月策定）の進捗を管理します。

第4章では、新設や改築、長寿命化改修を実施する施設だけでなく、施設の機能回復や維持を目的とした部分的な改修を含めて、直近の具体的なスケジュールや改修内容等を示します。

また、個別の施設に係る方向性やスケジュールを定める新たな「施設に関する個別の計画」を策定した場合は、その計画を反映するとともに、必要に応じてスケジュールを変更するなど、柔軟かつ着実な施設更新を進めていきます。

### <掲載内容等>

- 公共施設更新計画に整備等スケジュールを掲載している施設は、No.を色付きで表示
- 新設・改築等に伴い移転する施設（仮移転を除く）は、移転先の施設種別に集約して記載
- 部分的な改修は、令和8年度予算にかかる主な案件を中心に掲載（緊急や応急的な修繕・補修は掲載せず）
- 原則、施設種別ごとに「新設・改築・長寿命化改修」→「部分的な改修」の順とし、町名順に掲載
- 所管課は、最上段に令和8年度の主たる施設所管課を表記し、関係課は行政順で記載
- 基準日は、原則、令和8年4月1日

## 2 暫定活用施設・未利用地の状況

### <掲載内容等>

- 区立小中学校や保育園等で活用していた施設や未利用の用地に関する直近の状況等
- 基準日は、原則、令和8年4月1日

### <計画の体系図>



## 1

## 公共施設更新計画の進捗管理

## ① 保育園等

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
1	巣鴨第一保育園	保育課	【現状】 運営中	①	本園舎設計	本園舎設計 解体	本園舎設計 本園舎整備
			【今後の予定等】 ①現地で改築 ②改築中は、区民ひろば清和複合施設に整備する仮園舎へ移転 (令和9年度に移転予定)				
2	認定こども園	指導課	【現状】 「豊島区教育ビジョン」(令和7年3月策定)において、幼児教育センター及び区立幼稚園の取組状況・成果などを見定めながら、次期教育ビジョン(令和12~16年度)の策定時に改めて方向性を検討することを決定	次期教育ビジョン策定時(令和11年度)に方向性を検討			
3	駒込第一保育園	保育課	【今後の予定等】 屋上の改修	設計	改修		
4	駒込第三保育園	保育課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
5	北大塚すくすくルーム	保育支援 担当課長	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
6	池袋第一保育園	保育課	【今後の予定等】 外構ブロック塀の改修	設計	改修		
7	南長崎第二保育園	保育課	【今後の予定等】 空調の改修	設計・改修	改修		

## ② 子ども支援施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
8	児童養護施設	子育て 支援課	【現状】 区有地での多機能型児童養護施設の誘致に向けた調査・検討 【今後の予定等】 千川中学校複合施設へ移転後の西部子ども家庭支援センター跡地において、事業者を公募・整備 (令和13年度開設予定)	誘致に向けた調査・検討		事業者の公募	解体設計
9	ジャンプ長崎	子ども 若者課	【今後の予定等】 空調の改修		改修		

③ 地域区民ひろば

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
10	区民ひろば清和 複合施設 (仮園舎併設)	地域区民 ひろば課 保育課	【現状】 区民ひろば清和第一・第二、巣鴨第一保育園 (分園含む)は現施設で運営中 【今後の予定等】 旧保健福祉部分庁舎跡地に区民ひろば清和 (第一・第二を統合)と巣鴨第一保育園仮園 舎を整備 (令和9年度開設予定)	整備		整備 開設	運営	
11	区民ひろば 池袋本町	地域区民 ひろば課 公園緑地課	【現状】 ①都市計画道路補助 82 号線整備に伴う 都有地返還のため、令和7年12月より仮 施設の旧文成小学校で運営中 ・併設の池袋本町第一区民集会室は廃止 (令和8年3月) 【今後の予定等】 ②空調の改修 ③旧区民ひろば池袋本町の建物解体後 跡地は、暫定活用として広場を整備 ・本移転先は、旧文成小学校の今後の活 用方法を含めて検討	①	仮施設で運営 (令和7年12月～)			
				②	設計	改修	暫定活用	
				③	解体設計 解体	解体 整備		
12	区民ひろば仰高	地域区民 ひろば課	【今後の予定等】 照明の改修		改修			
13	区民ひろば 西巣鴨第一 (西巣鴨 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	【今後の予定等】 照明の改修		改修			
14	区民ひろば豊成 (上池袋第一 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	【今後の予定等】 照明の改修		改修			
15	区民ひろば 上池袋 (上池袋第二 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	【今後の予定等】 照明の改修		改修			
16	区民ひろば 高南第一 (高田第一 区民集会室併設)	地域区民 ひろば課	【今後の予定等】 屋上の改修		設計	改修		

④ 集会施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
17	西池袋第二 区民集会室 (福祉ホーム さくらんぼ併設)	障害福祉課	【現状】 ①長寿命化改修中のため休館 (福祉ホームさくらんぼは、旧朝日中 学校の仮施設で運営中)	①	休館 (令和7年10月～)		
			【今後の予定等】 ②令和9年1月リニューアル予定	②	改修	改修 リニューアル オープン	
18	池袋第三 区民集会室 (池袋図書館併設)	図書館課	【現状】 運営中	①		改修 (4月～7月 休館)	
			【今後の予定等】 ①池袋図書館の改修に伴い、令和8年 4月より休館し、池袋図書館の臨時窓 口として予約図書貸出業務を実施 ②併設の池袋図書館周辺を含めたエリ ア全体としての防災性と地域の魅力を 高める方策を検討する中で、改築プラン を検討	②		整備方針検討	
19	千早地域文化 創造館	生涯学習・ スポーツ課	【現状】 休館中(令和6年12月～) 【今後の予定等】 現地で改築 (令和9年4月開設予定)	解体 整備 (休館)	整備 (休館)	開設	運営
20	雑司が谷 区民集会室 (雑司が谷保育園 併設)	区民活動 推進課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		
21	長崎第五 区民集会室 (長崎五丁目 リサイクルステー ション、 長崎五丁目 防災資器材格納庫 併設)	区民活動 推進課 防災課 ごみ減量 推進課	【今後の予定等】 内部及び屋上等の改修		設計	改修	

⑤ スポーツ施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
22	西巣鴨体育場	生涯学習・ スポーツ課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 西巣鴨地区特別養護老人ホームの検討 状況により判断	運営		特養ホームの検討状況により 判断	
23	総合体育場 (朋有小学校) (西巣鴨中学校)	生涯学習・ スポーツ課 学校施設課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 ・朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用し、現在の総合体育場の位置に朋有小学校・西巣鴨中学校校舎一体型小中連携校及び総合体育場の管理棟などを整備 (令和16年度開設予定) ・小中連携校を整備後、現在の朋有小学校の位置に総合体育場の野球場を整備 (令和18年度開設予定)	考える会 による検討		設計	
24	千登世橋 教育文化センター (雑司が谷体育館、 雑司が谷地域文化 創造館、教育セン ター等)	生涯学習・ スポーツ課 文化事業課 子ども 若者課 教育センター	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ①照明の改修 ②改築を伴う再整備計画の検討 ・千川中学校の改築にあわせて、 教育センター(日本語指導・不登校 対策支援を除く)を移転 (令和10年9月移転予定)	①	改修		
				②	再整備計画の検討		
25	巣鴨体育館	生涯学習・ スポーツ課	【今後の予定等】 照明及び屋根の改修		改修 (照明)  設計 (屋根)	改修 (屋根)	
26	池袋スポーツ センター	生涯学習・ スポーツ課	【現状】 ・プール及び機械・電気設備を改修中 ・改修中はプール休館 (令和7年12月～) 【今後の予定等】 令和9年3月中旬完了予定	設計  改修 (プール休館)	改修 (プール休館)		

⑥ 図書館

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
27	上池袋図書館	図書館課	【現状】 長寿命化改修中のため休館 (休館中は、豊島清掃事務所内で予約図書貸出を実施) 【今後の予定等】 令和8年6月リニューアル予定	改修 (休館)	改修 (休館)  リニューアル オープン		
28	池袋図書館 (池袋第三 区民集会室併設)	図書館課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ①空調、受変電設備の改修中(令和8年4~7月予定)は休館し、池袋第三区民集会室で予約図書貸出業務を実施		改修 (4月~7月 休館)		
			②周辺を含めたエリア全体としての防災性と地域の魅力を高める方策を検討する中で、改築プランを検討			整備方針検討	
29	千早図書館	図書館課	【現状】 ・休館中(令和8年3月16日~) ・休館中は、旧千早地区保育所仮園舎で予約図書貸出業務等を実施 【今後の予定等】 現地で改築 (令和10年12月開設予定)	設計	設計  解体  整備 (休館)	整備 (休館)	整備 (休館)  開設
30	巣鴨図書館	図書館課	【今後の予定等】 照明の改修		改修		

⑦ 保健衛生施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
31	池袋保健所	地域保健課 保健所設置 準備担当課長 都市再生担当 課長 生涯学習・ スポーツ課 子ども若者課 子育て支援課 子ども家庭 支援センター 図書館課	【現状】 ①都市再生機構用地の仮施設で 運営中	仮施設での運営			
			【今後の予定等】 ②南池袋二丁目C地区へ移転し、 「豊島区保健所」に名称変更 (令和8年5月7日移転予定)	整備	移転		
			③都市再生機構用地の返還時期 延長により、保健所移転後の仮施設を子ども・若者の居場所づくり 事業等で暫定活用 (令和9年度末までの予定)		暫定活用	仮施設解体 用地返還	

⑧ 住宅施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
32	千早四丁目 アパート (1・2号棟)	住宅・ マンション課	【現状】 ・運営中 ①1号棟の長寿命化改修(昇降機設置を 含む)完了 【今後の予定等】 ②2号棟は改築し、区営住宅と福祉的住 宅を一体化した新たな公営住宅として 再整備 (令和10年度開設予定)	① リニューアル オープン (1号棟)	/		
				② 事業者選定 設計前準備 (2号棟)			
33	千川二丁目 アパート	住宅・ マンション課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな 公営住宅として再整備 (令和12年度開設予定)	事業者選定	設計前準備・調整		設計 解体
34	要町三丁目 アパート	住宅・ マンション課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 区営住宅と福祉的住宅を一体化した新たな 公営住宅として再整備 (令和14年度開設予定)	事業者選定	設計前準備・調整 (令和11年度より設計・解体・整備予定)		
35	巣鴨つつじ苑 複合施設 (巣鴨つつじ苑、 巣鴨地域文化 創造館)	住宅・ マンション課 生涯学習・ スポーツ課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 照明の改修	/	改修	/	
36	千川つつじ苑 複合施設 (千川つつじ苑、 千川区民集会所、 千川豊寿園等)	住宅・ マンション課 区民活動 推進課 高齢者 福祉課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・千川豊寿園を内部改修し、改修中は休園、 併設の千川区民集会所も休館 (令和9年7月リニューアル予定) ・照明の改修	設計 (豊寿園)	改修 (豊寿園休園・ 集会所休館)	改修 (豊寿園休園・ 集会所休館) リニューアル オープン (豊寿園)	/

⑨ 文化施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
37	(仮称) さくら記念館	観光課	【今後の予定等】 駒込地区仮校舎内に併設(集会室機能含む) (令和11年度開設予定)	解体・設計		整備	
38	舞台芸術交流 センター (あうるすぽっと)	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・舞台装置の更新、照明の改修等 ・改修中は休館		設計等	更新・改修等 (休館)	
39	芸術文化劇場	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ホワイエのドリンクカウンター撤去及びスペースの拡張		改修		
40	としま 区民センター	文化企画課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 小ホールステージ交換		改修		
41	としま産業振興 プラザ	産業振興課	【現状】 運営中 【今後の予定等】 ・体育室の改修 ・改修中は体育室休館(令和8年11月下旬～令和9年3月上旬予定)	設計	改修 (体育室休館)		

⑩ 障害者施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
42	福祉ホーム さくらんぼ (西池袋第二 区民集会所併設)	障害福祉課	【現状】 ①長寿命化改修中 ②仮施設(旧朝日中学校校舎)で 運営中 【今後の予定等】 令和9年1月リニューアル予定	① 改修	改修 リニューアル オープン		
				② 仮施設で運営 (令和7年10月～)			
43	重度障害者 グループホーム 等複合施設	障害福祉課	【現状】 区有地での誘致に向けた方針の検 討・決定 【今後の予定等】 旧高松第一保育園の解体後跡地に おいて、事業者を公募・整備 (令和13年度開設予定)	方針の 検討・決定	事業者の公募 解体設計等	解体 設計 (事業者)	整備 (事業者)
44	駒込福祉作業所 分室	障害福祉課	【現状】 利用者の減少に伴い休止中 【今後の予定等】 令和8年4月1日廃止	休止	廃止		

## ⑪ 高齢者施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
45	西巣鴨地区 特別養護老人 ホーム (西巣鴨体育場)	福祉総務課	【現状】 ・西巣鴨体育場として運営中 ・特別養護老人ホームの施設需要を 精査中 【今後の予定等】 待機者及び入所状況等を踏まえ、令和8 年度の次期介護保険事業計画(令和9 ~11年度)の策定時に方針を決定	方針の検討	方針の 検討・決定	(方針に基づく対応)	
46	長崎第二豊寿園 (長崎つつじ苑 併設)	高齢者 福祉課	【現状】 長崎第二豊寿園の長寿命化改修完了 (令和8年4月リニューアル)	改修 (休園)	リニューアル オープン		

## ⑫ 自転車施設

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
47	第三次自転車 総合計画に位置 付けた自転車 駐車場	自転車対策 担当課長	【現状】 「第三次豊島区自転車等の利用と 駐輪に関する総合計画」を策定 (令和8年3月) 【今後の予定等】 総合計画の方針に基づき、自転車利 用の将来需要も見据えた区民ニー ズに対応していくため、民間の創意 工夫を活かしながら、区全体の区立 駐輪場を対象として最適な再整備 を実施	総合計画策定	実施計画策定 管理運営方式 等の見直しに 係る調整等	整備等	
48	西巣鴨駅 自転車駐車場	自転車対策 担当課長	【今後の予定等】 照明の改修		改修		

⑬ 公園

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
49	大塚台公園	公園緑地課	【今後の予定等】 全面改修 (令和9年度リニューアル予定)	設計	改修	改修 リニューアル オープン	
50	としまキッズパーク	公園緑地課	【今後の予定等】 ・都市再生機構用地の返還時期延長により、令和9年度まで運営予定 ・移転先の検討	現施設で 運営	現施設で運営 移転先検討		解体・移転 用地返還
51	千早二丁目公園	公園緑地課	【今後の予定等】 千早地域文化創造館の改築にあわせて 全面改修 (令和9年3月リニューアル予定)	設計	改修 リニューアル オープン		
52	(仮称) 高松一丁目公園	公園緑地課	【現状】 千川中学校のプール解体完了 【今後の予定等】 ・東京都下水道局による周辺地域の浸水対策工事で千川中学校プール跡地を活用し、工事終了後に公園を整備 ・浸水対策工事開始までの期間の暫定活用を検討		暫定活用の検討・調整・実施  (下水道局 調査・設計)		
53	豊島区公園等再構築 プランに基づく 公園・児童遊園	公園緑地課	【現状】 「豊島区公園等再構築プラン」を策定 (令和8年3月) 【今後の予定等】 公園等再構築プランに基づき、モデル 3地域のニーズを踏まえた公園の機能 分担や特徴ある公園の再整備を実施	計画策定	高松・要町・千川地域 調整・整備等	高田地域 調整・整備等	
54	(仮称) 高松三丁目公園	公園緑地課	【今後の予定等】 公園等再構築プランを踏まえ、高松地 域の核となる公園を整備	用地購入 設計	設計 整備 開設	巢鴨・西巢鴨 地域 調整等	
55	(仮称) 池袋本町三丁目広場	公園緑地課	【今後の予定等】 旧区民ひろば池袋本町の建物解体跡地 に、暫定活用として広場を整備	解体	解体 整備	暫定活用	
56	としまみどりの 防災公園 (イケ・サンパーク)	公園緑地課	【今後の予定等】 日除けの設置及び園路の補修	設計	設置 補修		
57	池袋本町三丁目 チビッ子児童遊園	公園緑地課	【今後の予定等】 都市計画道路補助82号線の整備に 伴い、令和8年度末に児童遊園敷地 (都有地)の一部返還のため規模縮小		規模縮小 (都有地返還)		
58	南長崎中央公園 (南長崎スポーツ 公園)	公園緑地課	【今後の予定等】 ・多目的広場の人工芝を全面貼替 ・貼替中は多目的広場の利用休止 (令和8年11月～令和9年1月予定)		補修		
59	長崎公園	公園緑地課	【今後の予定等】 親水施設のろ過機装置の更新		補修		

⑭ 事務所・倉庫等

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
60	東部区民事務所	東部区民事務所 産業振興課 ごみ減量 推進課 高齢者 福祉課 障害福祉課 子ども家庭 支援センター	<b>【現状】</b> ①改築中 ②東部区民事務所は仮施設の都営南大塚二丁目アパート及び豊島リサイクルセンター、勤労者サービスセンターは仮施設の旧文成小学校で運営中  <b>【今後の予定等】</b> 改築後は、東部区民事務所、東部高齢者総合相談センター、東部障害支援センター、東部子ども家庭支援センターを複合化(令和13年度頃開設予定)	①	設計 解体	解体 整備	整備
				②	仮施設で運営 (東部区民事務所：令和7年11月～) (勤労者サービスセンター：令和8年2月～)		
61	南池袋斎場	区民活動 推進課	<b>【今後の予定等】</b> 照明の改修		改修		
62	シルバー人材 センター	福祉総務課	<b>【今後の予定等】</b> 令和9年度中に旧真和中学校へ移転	現施設で運営		移転	

⑮ 学校（子どもスキップ含む）

(i) 新設・改築

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
63	駒込地区仮校舎	学校施設課	【今後の予定等】 ・民間事業者から借地した敷地に、駒込中学校、駒込小学校、仰高小学校の仮校舎を整備 ・仮校舎内に(仮称)さくら記念館(集会室機能含む)を併設 (令和11年度開設予定)	解体・設計		整備	
64	駒込中学校	学校施設課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 改築中は駒込地区仮校舎に移転 (令和15年度開設予定)	考える会による検討		設計	
65	朋有小学校 西巢鴨中学校 (総合体育場)	学校施設課 生涯学習・スポーツ課	【現状】 ・運営中 ・令和7年度に考える会を設置、検討 【今後の予定等】 ・朋有小学校と総合体育場の敷地を一体的に活用し、現在の総合体育場の位置に朋有小学校・西巢鴨中学校校舎一体型小中連携校及び総合体育場の管理棟などを整備 (令和16年度開設予定) ・小中連携校を整備後、現在の朋有小学校の位置に総合体育場の野球場を整備 (令和18年度開設予定)	考える会による検討	設計		
66	千川中学校 複合施設 (千川中学校、西部子ども家庭支援センター、児童発達支援センター、教育センター、地域交流スペース)	学校施設課 文化事業課 子ども家庭支援センター 図書館課 教育センター	【現状】 ①千川中学校は仮校舎(学び舎びいす)に移転中	① 仮校舎に移転			
			【今後の予定等】 ②千川中学校の改築にあわせて、西部子ども家庭支援センター、児童発達支援センター、教育センター(日本語指導・不登校対策支援を除く)を複合化 (令和10年9月開設予定)	② 整備		整備 開設	

(ii) 部分的な改修

No.	施設名	所管課	内容 (現状・今後の予定等)		令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	
67	仰高小学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明、特別教室の改修		設計 (特別教室)  改修 (空調)	改修 (特別教室・ 照明)			
68	清和小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調の改修		設計・改修	改修			
69	朝日小学校	学校施設課	【今後の予定等】 学習室、屋上、給食室の改修		設計 (学習室・ 屋上・給食室)  改修 (空調)	改修 (学習室・ 屋上・給食室)			
70	巢鴨小学校	学校施設課	【今後の予定等】 ①区立小中学校における学校図書館のあり方をとりまとめたうえで、図書室を改修し、学習情報センターを整備 ②特別教室、校庭の改修	①	あり方の検討・とりまとめ				設計 (学習情報 センター)
				②	設計 (特別教室)	改修 (特別教室)  設計 (校庭)	改修 (校庭)		
71	豊成小学校	学校施設課	【今後の予定等】 校庭の改修		設計 (校庭)  改修 (照明)	改修 (校庭)			
72	南池袋小学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明の改修、普通教室の増設		改修 (普通教室)	設計・改修 (普通教室 増設)  改修 (照明)			改修 (普通教室 増設)
73	高南小学校	学校施設課	【今後の予定等】 特別教室の改修、普通教室の増設		改修 (普通教室 増設)  設計 (特別教室)	改修 (普通教室 増設)  設計・改修 (特別教室)	改修 (特別教室)		
74	千早小学校	学校施設課	【今後の予定等】 特別教室の改修		設計 (特別教室)  改修 (空調)	改修 (特別教室)			
75	要小学校	学校施設課	【今後の予定等】 ①区立小中学校における学校図書館のあり方をとりまとめたうえで、図書室を改修し、学習情報センターを整備 ②特別教室、給食室、廊下の改修	①	あり方の検討	あり方の 検討・ とりまとめ  設計 (学習情報 センター)			整備 (学習情報 センター)
				②			設計 (特別教室・ 給食室)  設計 (廊下)	改修 (特別教室・ 給食室)  設計 (廊下)	改修 (廊下)

No.	施設名	所管課	内 容 (現状・今後の予定等)	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
76	高松小学校	学校施設課	【今後の予定等】 空調、体育館屋根の改修	設計 (体育館) 設計・改修 (空調)	改修 (体育館) 改修 (空調)		
77	巣鴨北中学校	学校施設課	【今後の予定等】 普通教室の増設	設計	設計 改修		
78	西池袋中学校	学校施設課	【今後の予定等】 普通教室の増設		設計	改修	
79	明豊中学校	学校施設課	【今後の予定等】 照明の改修	改修 (外壁・プール)	改修 (照明)		
80	西巣鴨幼稚園 (区民ひろば 西巣鴨第二・ 子どもスキップ 西巣鴨併設)	学校施設課 地域区民 ひろば課 放課後 対策課	【今後の予定等】 屋上、外壁の改修		設計		
81	子どもスキップ 清和	放課後 対策課	【今後の予定等】 区民ひろば清和第二移転後のス ペースを活用			活用	
82	子どもスキップ 南池袋	放課後 対策課	【今後の予定等】 セカンドスペース (体育館2階) の空調の改修		改修		